

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

001

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO:

19/03/2024

VALOR DA MEDIÇÃO:

34.927,30



CONTRATO R\$: 71.724,43  
ADITIVO R\$: 4.298,77  
C. ADITADO R\$: 76.023,20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA CASA POPULAR, LOCALIZADA NA RUA BARÃO DE ITAMBÉ, 38, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE

CONTRATO: 086/2023  
MODALIDADE: Dispensa 039/2023

ORDEM DE SERVIÇOS: 29/12/2023  
PRAZO (DIAS): 150 dias

EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS: 90.018.32568/74

CONTRATO: 086/2023  
MODALIDADE: Dispensa 039/2023

EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS: 90.018.32568/74

CONTRATO: 086/2023  
MODALIDADE: Dispensa 039/2023

EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS: 90.018.32568/74

CONTRATO: 086/2023  
MODALIDADE: Dispensa 039/2023

EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS: 90.018.32568/74

CONTRATO: 086/2023  
MODALIDADE: Dispensa 039/2023

EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS: 90.018.32568/74

PROPRIETÁRIO: MARIA MARGARIDA VIEIRA DIAS  
CPF: 145.779.924-34  
CREA: 1808727940

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/02/2024 A 19/03/2024

MATRICULA: 608-4

CREAR/PPN: 180.666.136-1

CREAR/PPN: 1819121828 CREA-PE / 20241100502 ART

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA

ENGENHEIRO FISCAL: MARIA EDUARDA BERNARDO DE ANDRADE

QUANTIDADE

MEDIDO NO PERÍODO

VALOR PREVISTO

ACUMULADA ATÉ O PERÍODO

MEDIDO NO PERÍODO

ACUMULADA ATÉ O PERÍODO

ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

UND

DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM

1.1

SERVIÇOS PRELIMINARES  
1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

1.2

INFRAESTRUTURA  
2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016  
2.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014  
3 PAREDES E PAINÉIS  
3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014

MARIA EDUARDA BERNARDO DE ANDRADE  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-PE 1819121828

M. Margarida Vieira Dias  
CNPJ: 10.610.140/0001-35  
CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua Estelina Soares Ribeiro, 123-A  
Tambourá-PE / CEP: 55870-000

Cláudio Manoel de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo  
Mat. 608-4


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M²	5,53	291,85	145,93	145,93	1.613,93	806,99	806,99	50,00%
3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M²	52,99	248,29	124,15	124,15	13.156,88	6.578,70	6.578,70	0,00%
<b>4</b>	<b>PISO/REVESTIMENTO</b>						<b>13.273,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF. 07/2021	M²	64,40	74,47	0,00	0,00	4.795,86	0,00	0,00	0,00%
4.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M²	64,89	74,47	0,00	0,00	4.832,35	0,00	0,00	0,00%
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M²	51,46	20,34	0,00	0,00	1.046,69	0,00	0,00	0,00%
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014	M²	72,74	4,50	0,00	0,00	327,33	0,00	0,00	0,00%
4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M²	83,65	20,16	0,00	0,00	1.686,38	0,00	0,00	0,00%
4.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M²	116,97	5,00	0,00	0,00	584,85	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>HIDRAULICA</b>						<b>3.354,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

*M. Magalhães Pereira Louas*  
 CNPJ: 10.610.140/0001-35  
 CONFIANÇA PROJETOS  
 E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Rua Estelina Soares nº. 123-A  
 Timbóba-PE / CEP: 5370-000


*AMP*  
 Claudio Maribel de Oliveira  
 Sec. de Obras e Urbanismo  
 Mar. 608-4

*MAD*  
 M. Magalhães Pereira Louas  
 CNPJ: 10.610.140/0001-35

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO		
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO
5.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UND	162,09	5,00	0,00	0,00	810,45	0,00	0,00%
5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	85,41	10,00	0,00	0,00	854,10	0,00	0,00%
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	115,58	10,00	0,00	0,00	1.155,80	0,00	0,00%
5.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UND	534,63	1,00	0,00	0,00	534,63	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>ELÉTRICA</b>						<b>5.672,66</b>	<b>0,00</b>	
6.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UND	219,82	10,00	0,00	0,00	2.198,20	0,00	0,00%
6.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UND	266,18	10,00	0,00	0,00	2.661,80	0,00	0,00%
6.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	47,58	10,00	0,00	0,00	475,80	0,00	0,00%
6.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	77,26	1,00	0,00	0,00	77,26	0,00	0,00%
6.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	16,79	3,00	0,00	0,00	50,37	0,00	0,00%

  
 Engenharia Civil  
 CREA-PE 101021003

M<sup>o</sup> Maegãcida Ruiva Dias  
 CNPJ: 10.610.140/0001-35  
 CONFIANÇA PROJETOS  
 E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Rua Estelvina Soares, 123-A  
 Timbaluga-PE / CEP: 55370-000

  
 Manoel de Oliveira  
 Sec. de Obras e Urbanismo  
 Mat. 608-4

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO		
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO
6.6	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	209,23	1,00	0,00	0,00	209,23	0,00	0,00%
7	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>5.555,96</b>	<b>0,00</b>	
7.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UND	624,31	1,00	0,00	0,00	624,31	0,00	0,00%
7.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UND	632,72	2,00	0,00	0,00	1.265,44	0,00	0,00%
7.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	M²	368,80	4,00	0,00	0,00	1.475,20	0,00	0,00%
7.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M²	81,41	0,25	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00%
7.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M²	646,03	3,36	0,00	0,00	2.170,66	0,00	0,00%
8	<b>LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS</b>						<b>2.057,18</b>	<b>0,00</b>	
8.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	552,47	1,00	0,00	0,00	552,47	0,00	0,00%
8.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	124,44	1,00	0,00	0,00	124,44	0,00	0,00%
8.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UND	22,29	2,00	0,00	0,00	44,58	0,00	0,00%

Mr. Macedo da Silva Pereira Lúcio

MR. MACEDO DA SILVA PEREIRA LÚCIO  
 CNPJ: 10.610.140/0001-35  
 CONFIANÇA PROJETOS  
 E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Rua Estelina Soares nº 123-A  
 Friburgo-PE / CEP: 55700-000

MR. MACEDO DA SILVA PEREIRA LÚCIO  
 CNPJ: 10.610.140/0001-35  
 CONFIANÇA PROJETOS  
 E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Rua Estelina Soares nº 123-A  
 Friburgo-PE / CEP: 55700-000

Cláudio Manoel de Oliveira  
 Sec. de Obras e Urbanismo  
 Mat. 608-4

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	
8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	379,13	1,00	0,00	0,00	379,13	0,00	0,00%	
8.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	83,69	1,00	0,00	0,00	83,69	0,00	0,00%	
8.6	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	353,13	1,00	0,00	0,00	353,13	0,00	0,00%	
8.7	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	97,94	1,00	0,00	0,00	97,94	0,00	0,00%	
8.8	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	61,42	1,00	0,00	0,00	61,42	0,00	0,00%	
8.9	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	360,38	1,00	0,00	0,00	360,38	0,00	0,00%	
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>						<b>3.607,65</b>	<b>0,00</b>		
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	14,53	248,29	0,00	0,00	3.607,65	0,00	0,00%	
<b>10</b>	<b>COBERTA</b>						<b>11.676,86</b>	<b>11.487,96</b>		
10.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	104,61	74,93	74,93	74,93	7.838,42	7.838,42	100,00%	
10.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	43,24	74,93	74,93	74,93	3.239,97	3.239,97	100,00%	
10.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	32,25	12,70	12,70	12,70	409,57	409,57	100,00%	
10.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	188,90	1,00	0,00	0,00	188,90	0,00	0,00%	
<b>TOTAL</b>							<b>76.023,21</b>	<b>34.927,30</b>	<b>34.927,30</b>	<b>46,94%</b>

M.ª Max Guedes Pereira Dias  
 CNPJ 10.610.740/0001-35  
 CONFIANÇA PROJETOS  
 E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Rua Estelima Soares, nº 123-A  
 Timbaúba-PE / CEP: 55870-000  
 CREA-PE 1019/21028

Claudionor Manoel de Oliveira  
 Sec. de Obras e Urbanismo  
 Mat. 608-4

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE		FINANCEIRO	
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO
	<p>É OBRIGATORIO O CARIMBO.</p> <p><i>W. M. R.</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>			<p>QUANTIDADE</p> <p>MEDIDO NO PERÍODO</p> <p>ACUMULADA ATÉ O PERÍODO</p>	<p>VALOR PREVISTO</p>	<p><i>Paulo Ricardo dos Santos</i> RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO</p>	
	<p>Cláudio Manoel de Oliveira Sec. de Obras e Urbanismo Mat. 608-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS GESTOR DE CONTRATO</p>						<p>PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS CREA / PE 044219</p>

*M<sup>re</sup> Margareida Pereira Dias*

CNPJ 10.610.140/0001-35  
 CONFIANÇA PROJETOS  
 E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Rua Estelina Soares Ribeiro, 123-A  
 Timbaluga-PE / CEP: 55670-000