

	PCA DEZESSEIS DE MARCO 08.825.713/0001-04	0140/0003
--	--	------------------

Dados do Fornecedor

Código 570	Nome do Fornecedor CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Endereço RUA ETELVINA SOARES RIBEIRO		Cidade TIMBAUBA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.610.140/0001-35	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ORÇAMENTO, QUE INTEGRA AO EDITAL COMO ANEXO I - PROCESSO: Nº 028/2021 NA MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 001/2021. RELATIVO AO 10º (DÉCIMO) E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONCLUSÃO DA OBRA).	Valor Bruto R\$: 51.725,18
--	--


Código	Classificação da Despesa Empenhada	
10	PODER LEGISLATIVO	Ficha: 03
10 10 01	CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	
01.031.3000.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 23/12/2022	Vencimento 23/12/2022	Saldo Anterior:	90.821,36
Licitação (modalidade) OBRA CONVITE	Nº da Licitação 000028/21	Processo	Valor do Subempenho:	51.725,18
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	90.821,22
			Saldo Atual:	0,14

Descontos: 9012 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS 2.275,91	Valor Líquido R\$: 49.449,27
--	---

VALOR A SER PAGO R\$	49.449,27
-----------------------------	------------------

Deduzido da dotação própria 23/12/2022 RAQUEL BARBOSA DE SOUZA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 23/12/2022  Responsável	
Liquidado em : 23/12/2022 Responsável pela Liquidação	Pague-se: 23/12/2022  GILCELIO OLIVEIRA PONTES	Ord. de Crédito Nº: Data: 23/12/22  MARIA BEJANE FERREIRA CAVALCANTE

Cheque Nº: Conta: 185-4 Data: 23/12/2022	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 49.449,27 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA****SECRETARIA DA FAZENDA****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Rua Dr. Alcebiades N° 276 - Centro, CEP 55870-000 - TIMBAÚBA - PE TEL.: (81)3631-3485 CNPJ: 11.361.904/0001-69



Número da Nota:

00000110

Competência:

DEZ/2022

Data e Hora Emissão:

22/12/2022 18:56:10

Código de Verificação:

YF1Y-718KG**INFORMAÇÕES FISCAIS**Exigibilidade do ISS:
EXIGÍVELRegime de Tributação:
SIMPLES NACIONALMunicípio de Incidência do ISS:
FERREIROS - PELocal da Prestação:
FERREIROS - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:
SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:**10.610.140/0001-35**
CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
RUA ETELVINA SOARES RIBEIRO, JARDIM PARARA, 123 A
TIMBAÚBA
ramostricolor.servcont@gmail.comInscrição Municipal: **524748**
UF: **PE** CEP: **55870000**
TEL: **8136313847****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:**08.825.713/0001-04**
CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO, 74/76 CENTRO
FERREIROS

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: **ISENTO**
UF: **PE** CEP: **55880000****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**1. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE #QTD:1 - V. UND: R\$51.725,18 - TOTAL: R\$51.725,18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
PROCESSO LICITATORIO N. 028/2021
ATA CONVITE N. 002/2021

BOLETIM DE MEDICAO 010

60% MATERIAL = R\$ 31.035,11
40% MÃO DE OBRA = R\$ 20.690,07
VALOR TOTAL = R\$ 51.725,18DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0446-4
CONTA CORRENTE - 45457-0

25% 2.275,91 = 58.434,16

31.035,11

58.434,16

49.449,27

ATESTOAtesto (amos) a realização/fornecimento de serv
e os produtos conforme especificação da nota fiscal.

Cláudia

Funcionário Responsável

Mat: 110

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 51.725,18

Atividade Prestada:

4399103 - OBRAS DE ALVENARIA

Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
50.690,68	0,00	51.725,18	2,00%	1.034,50
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

817722883465806

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-timbauba/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

SECRETARIA DA FAZENDA
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua Dr. Alcebíades N° 276 - Centro, CEP 55870-000 - TIMBAÚBA - PE TEL.:
(81)3631-3485 CNPJ: 11.361.904/0001-69



Número da Nota: **00000110**
Competência: **DEZ/2022**
Data e Hora Emissão: **22/12/2022 18:56:10**
Código de Verificação: **YF1Y-718KG**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:
EXIGÍVEL
Número do RPS:

Regime de Tributação:
SIMPLES NACIONAL
Série do RPS:

Município de Incidência do ISS:
FERREIROS - PE
Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

Local da Prestação:
FERREIROS - PE
ISS Retido:
SIM

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:

10.610.140/0001-35
CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
RUA ETELVINA SOARES RIBEIRO, JARDIM PARARA, 123 A
TIMBAÚBA
ramostricolor.servcont@gmail.com

Inscrição Municipal: **524748**
UF: **PE** CEP: **55870000**
TEL: **8136313847**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
E-mail:

08.825.713/0001-04
CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO, 74/76 CENTRO
FERREIROS

Inscrição Municipal: **---**

Inscrição Estadual: **ISENTO**
UF: **PE** CEP: **55880000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE #QTD: 1 - V.LÍQD.: R\$51.725,18 - TOTAL: R\$51.725,18
2. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
PROCESSO LICITATORIO N. 028/2021
CARTA CONVITE N. 002/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO 010
60% MATERIAL = R\$ 31.035,11
40% MÃO DE OBRA = R\$ 20.690,07
VALOR TOTAL = R\$ 51.725,18
DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0446-4
CONTA CORRENTE - 46.457-0

ATESTO
Atestado (assinado) e autenticação eletrônica de envio
e seu conteúdo confirma a emissão da nota fiscal.
[Assinatura]
Funcionário Responsável
Mat. 210

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 51.725,18

Atividade Prestada:

4399103 - OBRAS DE ALVENARIA

Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
50.690,68	0,00	51.725,18	2,00%	1.034,50
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)	0,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

817722883465806

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-timbauba/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE FERREIR
Conta Origem:	0877/006/00000185-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.825.713/0001-04

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0446/46457-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CONFIANCA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ	10.610.140/0001-35
Valor:	R\$49.449,27
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	VALOR REF SERV OBRA PREDR
Histórico:	VALOR REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Data de Débito:	23/12/2022
Data da Operação:	23/12/2022
Código da Operação:	00131413
Chave de Segurança:	KSVE4NFNA4SZ7JLC

CPFs Autorizadores:
064.266.764-03
050.039.284-67

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE LOCAL: PRAÇA DEZESEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35 RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-0 PE20220816154 RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 PE20220827095	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 028/2021 CARTA CONVITE Nº: 002/2021 CONTRATO Nº: 028/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15 ADITIVO DE VALOR: R\$ 31.493,16	ORDEM DE SERVIÇO: 29/12/2021 PRazo DE EXECUÇÃO: 180 DIAS PRazo TRANSCORRIDO: 359 DIAS PRazo RESTANTE: 1 DIAS ADITIVO DE PRazo: 180 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 010 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 51.725,18 VALOR ACUMULADO: R\$ 280.846,31 % ACUMULADO: 100,00% PERÍODO: 07/12/2022 À 22/12/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 22/12/2022
--	---	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	PLANILHA REPROGRAMADA		10ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 10ª MEDIÇÃO		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA										
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	82,84	4,00	5.976,07						
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,81	96,00	3.629,76	0,73	87,77	4,00	371,36	-	-
1.3	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.	M2	452,03	1,00	452,03	17,37	696,75	95,00	2.629,75	-	-
1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2016	M2	99,02	15,38	1.522,92	-	-	15,38	1.522,92	-	-
1.0	INFRAESTRUTURA										
1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8. ESPESURA 5 CM. PREPARO MECÂNICO										
1.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	39,30	55,66	2.187,43	-	-	55,66	2.187,43	-	-
1.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDICAO B (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	3.278,88	6,09	19.968,37	-	-	6,09	19.968,37	-	-
1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	2.813,28	2,16	8.889,96	-	-	3,16	8.889,96	-	-
2.0	FUNDAÇÕES										
2.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	2.820,32	12,47	35.160,39	-	-	12,47	35.160,39	-	-
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,30 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	35,92	58,36	2.096,29	-	-	58,36	2.096,29	-	-
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS										
3.1	ALVENARIA DE TUIÇOS DE 8 Furos, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 - 1 VEZ	M2	49,47	57,39	2.839,08	-	-	57,39	2.839,08	-	-
3.2	ALVENARIA DE TUIÇOS DE 8 Furos, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 - 1/2 VEZ	M2	53,22	739,29	39.345,01	-	-	739,29	39.345,01	-	-
3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_05/2014	M2	3,66	948,75	3.662,17	-	-	948,75	3.662,17	-	-
3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	22,84	948,75	21.669,45	-	-	948,75	21.669,45	-	-
3.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 30X30CM TIPO A, PEIS, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO	M2	39,15	196,33	7.686,31	196,33	7.686,31	196,33	7.686,31	-	-
4.0	FORRO										
4.1	FORRO EM PLACA DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	37,50	214,00	8.025,00	-	-	214,00	8.025,00	-	-
5.0	PISOS										
5.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESURA EM CONCRETO 1:4:8										
5.2	PISO CERÂMICO ESMALTADO 45 X 45 CM, TIPO A, PEIS, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA - 6MM).	M2	39,30	158,45	6.227,08	-	-	158,45	6.227,08	-	-
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO	M2	47,64	214,00	10.310,52	-	-	214,00	10.310,52	-	-
			209,88		9.996,88			209,88	9.996,88		

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
 Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
 Dados: 2022.12.22 15:41:10 -03'00'

CPF: 708-909-964-40

MAT: 110 *eleitor*



10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
 LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE
 EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
 RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-0 PE20220816154
 RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 180.991.108-3 PE20220827095

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 028/2021
 CARTA CONVITE Nº: 002/2021
 CONTRATO Nº: 028/2021
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15
 ADITIVO DE VALOR: R\$ 31.493,16

ORDEM DE SERVIÇO: 291/2021
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS
 PRAZO TRANSCORRIDO: 359 DIAS
 PRAZO RESTANTE: 1 DIAS
 ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 010
 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 51.725,18
 VALOR ACUMULADO: R\$ 280.846,31
 % ACUMULADO: 100,00%
 PERÍODO: 07/12/2022 À 22/12/2022
 DATA DE ELABORAÇÃO: 22/12/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	PLANILHA REPROGRAMADA		10ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 10ª MEDIÇÃO		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
6.0	ESQUADRIAS				18.419,86		9.178,29		18.419,86		
6.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M2	375,06	30,66	11.469,33	15,33	5.749,66	30,66	11.499,33	-	-
6.2	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR SEM ALIZAR, AF 12/2019	M2	480,20	7,14	3.428,62	7,14	3.428,62	7,14	3.428,62	-	-
6.3	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAE, ACABAMENTO E CONTAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	M2	557,89	8,05	4.491,01	-	-	8,05	4.491,01	-	-
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
7.1	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT			23.437,43		17.287,53		23.437,43	-	-
7.2	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE DUAS SEÇÕES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	17,95	25,00	448,75	25,00	448,75	25,00	448,75	-	-
7.3	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SEÇÃO CONJUGADA COM TOMADA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	29,99	2,00	59,98	2,00	59,98	2,00	59,98	-	-
7.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RAISO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF 01/2016	PT	19,65	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	176,33	60,00	10.579,80	60,00	10.579,80	60,00	10.579,80	-	-
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	3,11	500,00	1.555,00	175,00	544,25	500,00	1.355,00	-	-
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	6,26	600,00	3.756,00	210,00	1.314,60	600,00	3.756,00	-	-
7.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	7,67	200,00	1.534,00	70,00	536,90	200,00	1.534,00	-	-
7.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	8,67	300,00	2.601,00	105,00	910,35	300,00	2.601,00	-	-
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS										
8.1	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	PT			9.566,55		3.992,37		9.566,55	-	-
8.2	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	71,12	8,00	568,96	4,00	284,48	8,00	568,96	-	-
8.3	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR	PT	94,82	5,00	474,60	2,00	189,94	5,00	474,60	-	-
8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVERIO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UN	103,42	3,00	310,26	1,00	103,42	3,00	310,26	-	-
8.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE LINHA SAVERIO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UN	425,90	3,00	1.277,70	3,00	1.277,70	3,00	1.277,70	-	-
8.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50X0,80 M, PARA PIA DE COZINHA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	181,85	3,00	545,55	3,00	545,55	3,00	545,55	-	-
8.7	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO, DE 1,20X0,60 M, COM CUBA INTEGRADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	758,67	1,00	758,67	1,00	758,67	1,00	758,67	-	-
8.8	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL, COM AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	263,61	1,00	263,61	1,00	263,61	1,00	263,61	-	-
8.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	69,26	5,00	346,30	5,00	346,30	5,00	346,30	-	-
			18,46	200,00	3.692,00	-	-	200,00	3.692,00	-	-

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
 Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
 Dados: 2022.12.22 15:41:24 -03'00'

CPF: 708-909-964-40
 MAT: 710 *clerton*



10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35 RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 160.872.794-0 PE20220816154	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 028/2021 CARTA CONVITE Nº: 002/2021 CONTRATO Nº: 028/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15	ORDEM DE SERVIÇO: 29/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 359 DIAS PRAZO RESTANTE: 1 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 010 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 51.725,18 VALOR ACUMULADO: R\$ 280.846,31 % ACUMULADO: 100,00% PERÍODO: 07/12/2022 À 22/12/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 22/12/2022
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 PE20220827095	ADITIVO DE VALOR: R\$ 31.493,16		

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	PLANILHA REPROGRAMADA		10ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 10ª MEDIÇÃO		SALDO				
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total			
8.10	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO Nº INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	55,70	4,00	222,80	4,00	222,80	4,00	222,80	-	-			
8.11	CURVA EM 90º, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,06	80,00	543,60	-	-	80,00	543,60	-	-			
8.12	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	11,25	90,00	562,50	-	-	50,00	562,50	-	-			
9.0	PINTURA				10.202,55		10.202,55		10.202,55		-			
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	15,90	641,67	10.202,55	641,67	10.202,55	641,67	10.202,55	-	-			
10.0	COBERTURA				8.759,30		-		8.759,30		-			
10.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM. 6MM DE ESPESURA, SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL	M2	47,53	136,80	6.502,10	-	-	136,80	6.502,10	-	-			
10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	16,50	136,80	2.257,20	-	-	136,80	2.257,20	-	-			
11.0	LAJE				19.164,76		-		19.164,76		-			
11.1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PIPISO - VÃO ACIMA DE 4,81M	M2	139,37	137,51	19.164,76	-	-	137,51	19.164,76	-	-			
12.0	ACESSIBILIDADE				2.643,60		2.643,60		2.643,60		-			
12.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO, AF. 04/2019-P	M	80,95	12,00	1.091,40	12,00	1.091,40	12,00	1.091,40	-	-			
12.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	M	240,21	3,00	720,63	3,00	720,63	3,00	720,63	-	-			
12.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	M	277,19	3,00	831,57	3,00	831,57	3,00	831,57	-	-			
13.0	DIVERSOS				1.638,64		-		1.638,64		-			
13.1	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS.	M3	227,59	7,20	1.638,64	-	-	7,20	1.638,64	-	-			
VALOR TOTAL BM 10: CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS				R\$	280.846,31	TOTAL 10ª MEDIÇÃO	R\$	51.725,18	TOTAL ACUMULADO	R\$	280.846,31	TOTAL SALDO	R\$	-

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
Dados: 2022.12.22 15:41:37 -03'00"

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

C.P.F.: 708-909-964-40

MAT: 710 *eletron*

[Assinatura]
CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL



CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
 LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE
 EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
 DATA DE ELABORAÇÃO: 22/12/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES <i>Proporcional ao andamento da obra</i>	H	4,00	18,42%			0,73
						Total item 1.1	0,73
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES <i>Proporcional ao andamento da obra</i>	H	96,00	18,42%			17,37
						Total item 1.2	17,37
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS						
3.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PEIS, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO <i>Serviço concluído - área vide reprogramação 001</i>	M2		196,33			196,33
						Total item 3.5	196,33
6.0	ESQUADRIAS						
6.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS. <i>Serviço concluído</i>	M2	50,00%	30,66			15,33
						Total item 6.1	15,33
6.2	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR SEM ALZAR. AF_12/2019 <i>Serviço concluído</i>	M2		7,14			7,14
						Total item 6.2	7,14
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
7.1	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SECÇÃO PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO <i>Serviço concluído</i>	PT		25,00			25,00
						Total item 7.1	25,00
7.2	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE DUAS SECÇÕES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO <i>Serviço concluído</i>	PT		2,00			2,00
						Total item 7.2	2,00
7.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 <i>Serviço concluído</i>	PT		50,00			50,00
						Total item 7.4	50,00
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <i>Serviço concluído</i>	M	35,00%	500,00			175,00
						Total item 7.5	175,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <i>Serviço concluído</i>	M	35,00%	600,00			210,00
						Total item 7.6	210,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <i>Serviço concluído</i>	M	35,00%	200,00			70,00
						Total item 7.7	70,00
7.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <i>Serviço concluído</i>	M	35,00%	300,00			105,00
						Total item 7.8	105,00
7.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 <i>Serviço concluído</i>	UN		35,00			35,00
						Total item 7.9	35,00
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS						
8.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE <i>Serviço concluído</i>	PT	50,00%	8,00			4,00
						Total item 8.1	4,00
8.2	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR <i>Serviço concluído</i>	PT		2,00			2,00
						Total item 8.2	2,00
8.3	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR. <i>Serviço concluído</i>	PT		1,00			1,00
						Total item 8.3	1,00

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.12.22 15:41:54 -03'00'

elaborado
CPF: 708-909-964-40
MAT: 710



CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 74/76 - CENTRO - FERREIROS/PE
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
DATA DE ELABORAÇÃO: 22/12/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVERO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	UN					
	<i>Serviço concluído</i>			3,00			3,00
						Total Item 8.4	3,00
8.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVERO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UN					
	<i>Serviço concluído</i>			3,00			3,00
						Total Item 8.5	3,00
8.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50X0,60 M, PARA PIA DE COZINHA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN					
	<i>Serviço concluído</i>			1,00			1,00
						Total Item 8.6	1,00
8.7	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO, DE 1,20X0,60 M, COM CUBA INTEGRADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN					
	<i>Serviço concluído</i>			1,00			1,00
						Total Item 8.7	1,00
8.8	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL., COM AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN					
	<i>Serviço concluído</i>			5,00			5,00
						Total Item 8.8	5,00
8.10	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN					
	<i>Serviço concluído</i>			4,00			4,00
						Total Item 8.10	4,00
9.0	PINTURA						
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	M2					
	<i>Serviço concluído</i>			641,67			641,67
						Total Item 9.1	641,67
12.0	ACESSIBILIDADE						
12.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF-04/2019-P	M					
	<i>Serviço concluído</i>			12,00			12,00
						Total Item 12.1	12,00
12.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	M					
	<i>Serviço concluído</i>			3,00			3,00
						Total Item 12.2	3,00
12.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	M					
	<i>Serviço concluído</i>			3,00			3,00
						Total Item 12.3	3,00

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.12.22 15:42:09
-03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL

C.P.F.: 707-909-964-40

MAT: 770



CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
DATA DE ELABORAÇÃO: 22/12/2022



ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma
digital por ÍTALO
HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.12.22
15:42:20 -03'00'

CPF: 708-909-864-40
MAT: 270
Cláudio



MEMORIA FOTOGRAFICA
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
DATA DE ELABORAÇÃO: 22/12/2022



ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
Dados: 2022.12.22 15:42:32-03:00'

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

CPF: 708-909-964-40

MAT: 720



10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35 RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.672.794-0 PE20220816154 RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 PE20220827095	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 028/2021 CARTA CONVITE Nº: 002/2021 CONTRATO Nº: 028/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15 ADITIVO DE VALOR: R\$ 31.493,16	ORDEN DE SERVIÇO: 29/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 359 DIAS PRAZO RESTANTE: 1 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 010 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 51.725,18 VALOR ACUMULADO: R\$ 280.846,31 % ACUMULADO: 100,00% PERÍODO: 07/12/2022 À 22/12/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 22/12/2022
--	--	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	PLANILHA REPROGRAMADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
6.0	ESQUADRIAS				19.418,96		9.178,28		19.418,96		-
6.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M2	375,06	30,66	11.499,33	15,33	5.749,66	30,66	11.499,33	-	-
6.2	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR SEM ALIZAR. AF. 12/2019	M2	480,20	7,14	3.428,62	7,14	3.428,62	7,14	3.428,62	-	-
6.3	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAE ACABAMENTO E CONTAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	557,69	8,05	4.491,01	-	-	8,05	4.491,01	-	-
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				23.437,43		17.297,53		23.437,43		-
7.1	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	17,95	25,00	448,75	25,00	448,75	25,00	448,75	-	-
7.2	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE DUAS SEÇÕES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	29,99	2,00	59,98	2,00	59,98	2,00	59,98	-	-
7.3	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SEÇÃO CONJUGADA COM TOMADA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	19,65	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	PT	176,33	60,00	10.579,80	60,00	10.579,80	60,00	10.579,80	-	-
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3,11	500,00	1.556,00	175,00	544,25	500,00	1.655,00	-	-
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	6,26	600,00	3.756,00	210,00	1.314,60	600,00	3.756,00	-	-
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	7,57	200,00	1.534,00	70,00	536,90	200,00	1.534,00	-	-
7.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	8,67	300,00	2.901,00	105,00	910,35	300,00	2.801,00	-	-
7.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	62,94	35,00	2.902,90	35,00	2.902,90	35,00	2.902,90	-	-
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				9.566,66		3.992,37		9.566,66		-
8.1	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA - ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	PT	71,12	8,00	568,96	4,00	284,48	8,00	568,96	-	-
8.2	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	94,92	5,00	474,60	2,00	169,84	5,00	474,60	-	-
8.3	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR	PT	103,42	3,00	310,26	1,00	103,42	3,00	310,26	-	-
8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UN	425,90	3,00	1.277,70	3,00	1.277,70	3,00	1.277,70	-	-
8.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUÇA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UN	181,65	3,00	545,55	3,00	545,55	3,00	545,55	-	-
8.6	BANCADELA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50X0,60 M, PARA PIA DE COZINHA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	758,67	1,00	758,67	1,00	758,67	1,00	758,67	-	-
8.7	BANCADELA DE MARMORE SINTÉTICO, DE 1,20X0,60 M, COM CUBA INTEGRADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	263,61	1,00	263,61	1,00	263,61	1,00	263,61	-	-
8.8	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL., COM AREJADOR, REF. 1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	69,28	5,00	346,30	5,00	346,30	5,00	346,30	-	-
8.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	18,46	200,00	3.692,00	-	-	200,00	3.692,00	-	-

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
 Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
 Dados: 2022.12.22 15:41:24 -03'00'

CPF: 708-909-964-40
 MAT: 770
 elevation



10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35 RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-0 PE20220816154 RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 PE20220827095	PROCESSO LICITATORIO Nº: 028/2021 CARTA CONVITE Nº: 002/2021 CONTRATO Nº: 028/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15 ADITIVO DE VALOR: R\$ 31.493,16	ORDEM DE SERVIÇO: 29/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 359 DIAS PRAZO RESTANTE: 1 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 010 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 51.725,18 VALOR ACUMULADO: R\$ 280.846,31 % ACUMULADO: 100,00% PERÍODO: 07/12/2022 À 22/12/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 22/12/2022
--	--	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	PLANILHA REPROGRAMADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO		SALDO				
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total			
8.10	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1", INCLUSIVE CONEXÕES. ROSCAVEL. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	56,70	4,00	222,80	4,00	222,80	4,00	222,80	-	-			
8.11	CURVA EM 90°. PVC. SOLDÁVEL DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,06	60,00	543,60	-	-	60,00	543,60	-	-			
8.12	TÉ. PVC. SOLDÁVEL DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	11,25	50,00	562,50	-	-	50,00	562,50	-	-			
9.0	PINTURA				10.202,55		10.202,55		10.202,55		-			
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	15,90	641,67	10.202,55	641,67	10.202,55	641,67	10.202,55	-	-			
10.0	COBERTURA				8.759,30		-		8.759,30		-			
10.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM. 6MM DE ESPESSURA. SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL	M2	47,53	136,80	6.502,10	-	-	136,80	6.502,10	-	-			
10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	16,50	136,80	2.257,20	-	-	136,80	2.257,20	-	-			
11.0	LAJE				19.164,76		-		19.164,76		-			
11.1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PISO - VÃO ACIMA DE 4,81M	M2	139,37	137,51	19.164,76	-	-	137,51	19.164,76	-	-			
12.0	ACESSIBILIDADE				2.643,60		2.643,60		2.643,60		-			
12.1	CORRIMÃO SIMPLES. DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM ALUMÍNIO. AF-04/2019-P	M	90,95	12,00	1.091,40	12,00	1.091,40	12,00	1.091,40	-	-			
12.2	BARRA DE APOIO RETA. EM ALUMÍNIO. COMPRIMENTO 60 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	M	240,21	3,00	720,63	3,00	720,63	3,00	720,63	-	-			
12.3	BARRA DE APOIO RETA. EM ALUMÍNIO. COMPRIMENTO 90 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	M	277,19	3,00	831,57	3,00	831,57	3,00	831,57	-	-			
13.0	DIVERSOS				1.638,64		-		1.638,64		-			
13.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUALOS MACIÇOS.	M3	227,59	7,20	1.638,64	-	-	7,20	1.638,64	-	-			
VALOR TOTAL BM 10: CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS				R\$	280.846,31	TOTAL 1ª MEDIÇÃO	R\$	51.725,18	TOTAL ACUMULADO	R\$	280.846,31	TOTAL SALDO	R\$	-

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
 07963031429
 DADOS: 2022.12.22 15:41:37 -03'00"

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

CPF: 708-909-964-40

MAT: 170 *eleitor*

[Assinatura]
 CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Margarida Bessa Dias
 CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
 RESPONSÁVEL
 CNPJ: 10.610.140/0001-35
 CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Felisbino Soares Ribeiro, 123-A
 Timbóba-PE / CEP: 55870-000



CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE

LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE

EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35

DATA DE ELABORAÇÃO: 22/12/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES <i>Proporcional ao andamento da obra</i>	H	4,00	18,42%			0,73
						Total item 1.1	0,73
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES <i>Proporcional ao andamento da obra</i>	H	96,00	18,42%			17,37
						Total item 1.2	17,37
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS						
3.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 38X38CM, TIPO A, PEIS, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 8MM) SOBRE EMBOCO PRONTO <i>Serviço concluído - área vide reprogramação 001</i>	M2		196,33			196,33
						Total item 3.5	196,33
6.0	ESQUADRIAS						
6.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS <i>Serviço concluído</i>	M2	50,00%	30,66			15,33
						Total item 6.1	15,33
6.2	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR SEM ALIZAR, AF_12/2019 <i>Serviço concluído</i>	M2		7,14			7,14
						Total item 6.2	7,14
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
7.1	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO <i>Serviço concluído</i>	PT		25,00			25,00
						Total item 7.1	25,00
7.2	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE DUAS SEÇÕES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO <i>Serviço concluído</i>	PT		2,00			2,00
						Total item 7.2	2,00
7.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016 <i>Serviço concluído</i>	PT		60,00			60,00
						Total item 7.4	60,00
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 <i>Serviço concluído</i>	M	35,00%	500,00			175,00
						Total item 7.5	175,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 <i>Serviço concluído</i>	M	35,00%	600,00			210,00
						Total item 7.6	210,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 <i>Serviço concluído</i>	M	35,00%	200,00			70,00
						Total item 7.7	70,00
7.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 <i>Serviço concluído</i>	M	35,00%	300,00			105,00
						Total item 7.8	105,00
7.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020 <i>Serviço concluído</i>	UN		35,00			35,00
						Total item 7.9	35,00
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS						
8.1	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE <i>Serviço concluído</i>	PT	50,00%	8,00			4,00
						Total item 8.1	4,00
8.2	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR <i>Serviço concluído</i>	PT		2,00			2,00
						Total item 8.2	2,00
8.3	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR. <i>Serviço concluído</i>	PT		1,00			1,00
						Total item 8.3	1,00

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.12.22 15:41:54 -03'00'

CDF: 707-909-964-40

MAT: 770 *elavista*



CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

MEMORIA DE CALCULO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
 LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE
 EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
 DATA DE ELABORAÇÃO: 22/12/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	UN					
	<i>Serviço concluído</i>			3,00			3,00
						Total item 8.4	3,00
8.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES	UN					
	<i>Serviço concluído</i>			3,00			3,00
						Total item 8.5	3,00
8.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50X0,60 M, PARA PIA DE COZINHA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN					
	<i>Serviço concluído</i>			1,00			1,00
						Total item 8.6	1,00
8.7	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO, DE 1,20X0,60 M, COM CUBA INTEGRADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN					
	<i>Serviço concluído</i>			1,00			1,00
						Total item 8.7	1,00
8.8	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL., COM AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN					
	<i>Serviço concluído</i>			5,00			5,00
						Total item 8.8	5,00
8.10	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN					
	<i>Serviço concluído</i>			4,00			4,00
						Total item 8.10	4,00
9.0	PINTURA						
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2					
	<i>Serviço concluído</i>			641,67			641,67
						Total item 9.1	641,67
12.0	ACESSIBILIDADE						
12.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF-04/2019-P	M					
	<i>Serviço concluído</i>			12,00			12,00
						Total item 12.1	12,00
12.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M					
	<i>Serviço concluído</i>			3,00			3,00
						Total item 12.2	3,00
12.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M					
	<i>Serviço concluído</i>			3,00			3,00
						Total item 12.3	3,00

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.12.22 15:42:09
+03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

CPF: 908-909-964-40

MAT: 770

eleitor

M. Margarida Pereira Dias
CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL
CNPJ 10.610.140/0001-35
CONFIANÇA PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Estelvina Soares Ribeiro, 123-A
Timbautá-PE / CEP: 55870-000



**CÂMARA MUNICIPAL
DE FERREIROS**

**MEMÓRIA FOTOGRÁFICA
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
LOCAL: PRAÇA DEZESEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
DATA DE ELABORAÇÃO: 22/12/2022



ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
Dados: 2022.12.22 15:42:32 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

C P F: 708-909-964-70

MAT: 770

elevator

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Margarida Pereira Dias

CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES

RESPONSÁVEL
CNPJ: 10.610.140/0001-35

CONFIANÇA PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Estelina Soares Ribeiro, 123-A


Timbaúba-PE / CEP: 55870-000



CÂMARA MUNICIPAL
DE FERREIROS

MEMORIA FOTOGRÁFICA
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 74/76 - CENTRO - FERREIROS/PE
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
DATA DE ELABORAÇÃO: 22/12/2022



ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma
digital por ÍTALO
HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.12.22
15:42:20 -03'00'

C P F: 708-909-964-40

MAT: 170

elavetom