



Mapa de Obras e Serviços de Engenharia

UJ: Prefeitura Municipal de Ferreiros

Exercício: 2025

Data de Expedição: 20/02/2026 12:51

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Ferreiros** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**.

20 de fevereiro de 2026

Jose Roberto de Oliveira

Prefeitura Municipal de Ferreiros

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do UJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Ferreiros	Contrato com PC / ARP 015/2025	18127470000186 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO UBS PORTE I - UBS HELANO ALFREDO - PROPOSTA 09102.6790001/24-001 NO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE	Hospital/P. Saúde	09/04/2025	Em andamento		R\$ 111.470,7500	R\$ 102.998,9900	R\$ 1.289.300,4100
Prefeitura Municipal de Ferreiros	Contrato com PC / ARP 013/2025	22594155000136 - GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCALIDADES LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE NOS SÍTIOS BARRA E ARACÁ, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE	Hospital/P. Saúde	13/06/2025	Em andamento		R\$ 53.474,5100	R\$ 50.505,5500	R\$ 41.494,4500

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contrato	Estágio do Lj	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Ferreiros	Contrato com PC / ARP 172/2025	40487714000190 - GENIARQ PROJETOS E GESTÃO DE OBRAS LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Construção do Novo Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Ferreiros/PE conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.	Unid. Administrativa	24/11/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Ferreiros	Contrato com PC / ARP 170/2025	22594155000136 - GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCALIDADES LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada para a execução da obra de Requalificação Urbana - Execução de Passeios (Acessibilidade) e Ciclofaixa na Avenida Principal na Sede deste Município de Ferreiros (segunda etapa), conforme especificações e condições indicadas no Projeto básico e anexos do Edital.	Pavimentação	27/11/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Ferreiros	Contrato com PC / ARP 152/2025	35670929000102 - PROENGCOS E CONSULTORIAS LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada para manutenção, reforma e ampliação da Escola Municipal Senador Marcos Freire, neste Município de Ferreiros-PE	Escola	22/09/2025	Em andamento		R\$ 99.824,5100	R\$ 94.224,6300	R\$ 237.723,5400



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contrato	Estágio do Lj	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Ferreiros	Outros Instrumentos Jurídicos 129/2025	40487714000190 - GENIARQ PROJETOS E GESTÃO DE OBRAS LTDA	Em execução	Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de requalificação e ampliação do antigo Matadouro para instalação da Secretaria de Obras do município de Ferreiros-PE	Unid. Administrativa	02/07/2025	Em andamento		R\$ 129.776,8700	R\$ 125.287,7500	R\$ 64.702,2500
Prefeitura Municipal de Ferreiros	Contrato com PC / ARP 003/2024	50689599000190 - IMELO CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	EDIFÍCIOS - OUTROS	Pavimentação	16/02/2024	Concluída	4081/2022	R\$ 71.255,0600	R\$ 71.255,0600	R\$ -11.916,2100

